

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告総括表

平成30年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	406,286	
25	1,956,264	1,058,172	
26	1,682,593	1,486,317	
27	1,182,279	685,737	
28	79,849	600,793	
29	30,322	573,040	
30	25,718	0	
合計		5,832,518	4,861,807

<参考>	利府町東日本大震災 復興交付金基金残高	利府町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	利府町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	974,510	3,799	4,861,807

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,698	
25	0	▲ 12,471	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		124,500	58,227

(様式2A)

利府町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	A-4-1-	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	継続	6,200	24 ~ 32	23					平成24年8月、11月に確認調査を実施
										24	3,300		99	-	
										25	1,350		51	-	平成25年10月に確認調査を実施
										26			71	4,429	平成26年8月に確認調査を実施
										27			0		実績なし
										28			0		実績なし
										29			0		実績なし
										30					
										累計	4,650	0	221	4,429	
										<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業」の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>					
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	都道府県 交付分 計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,200	市町村 交付分 計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,200	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,200	合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,200	合計	24	3,300	0	99	0							
		6,200	合計	25	1,350	0	51	0							
		6,200	合計	26	0	0	71	4,429							
		6,200	合計	27	0	0	0	0							
		6,200	合計	28	0	0	0	0							
		6,200	合計	29	0	0	0	0							
		6,200	合計	30	0	0	0	0							
		6,200	合計	累計	4,650	0	221	4,429							

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	25	23				24年6月、測量調査設計発注。	
																	24	23,250	18,698	-		
																	25		▲ 1,784	6,336	26年3月、完了。	
																	26		0	-		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	23,250	0	16,914	6,336	
																	7	C	-	5	-	2
24	56,250	31,001	-																			
25		▲ 1,666	26,915	26年3月、完了。																		
26		0	-																			
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	56,250	0	29,335	26,915																		
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25						
																	24	750	325	-		
																	25		1	424	26年3月、完了。	
																	26		0	-		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	750	0	326	424	

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	750	155	-		
															25		0	595	26年3月、完了。	
															26		0	-		
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	750	0	155	595	
															10	C	-	6	-	3
24	37,500	16,662	-																	
25		▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。																
26		0	-																	
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	37,500	0	8,208	29,292																
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25						
															24	3,000	2,145	-		
															25		▲ 145	1,000	26年3月、完了。	
															26		0	-		
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	3,000	0	2,000	1,000	

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
18	◆	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	完了	149,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。	
																		24	119,200	58,462	-		
																		25		24,522	36,216	26年3月、測量調査設計完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	119,200	0	82,984	36,216	
																		19	◆	C	-	5	-
24	48,000	21,169	-																				
25		25,946	885	26年3月、測量調査設計完了。																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	48,000	0	47,115	885																			
20		C	-	6	-	5	-	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25						
																		24	3,000	1,712	-		
																		25		▲ 423	1,711	26年3月、完了。	
																		26		0	-		
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	3,000	0	1,289	1,711	

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	☆	F	-	1	-	1	-																	
21	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	利府町	町	町	直接	継続	456,366	24	~	32	23				24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。		
																		24	122,320	11,928	-			
																		25	137,246		-			
																		26	39,564		-			
																		27	79,612		-			
																		28			-			
																		29		▲ 13,650	14,564		338,600	3事業を発注し、H30へ繰越
																		累計	378,742	▲ 13,650	26,492		338,600	
22	C	-	5	-	3	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	930,380	25	~	29	23				- 26年2月、事業用地購入。 - 26年7月、工事発注。 - 工事進捗中 - 29年1月、工事完成 30年1月、舗装補修工事完成			
																	24							
																	25	136,950	23,042	-				
																	26	225,660	521,458	-				
																	27	335,175	48,615	-				
																	28		92,195	-				
																	29		11,936	539				
																	累計	697,785	0	697,246		539		
23	C	-	5	-	4	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	1,330,767	24	~	30	23				25年3月、測量調査設計発注。 - 26年2月、事業用地購入。 - 26年9月、工事発注。 - 工事進捗中 " " "			
																	24	9,750	5,355	-				
																	25	347,175	14,000	-				
																	26	603,142	26,540	-				
																	27	38,007	267,452	-				
																	28		86,877	-				
																	29		319,437	278,413				
																	累計	998,074	0	719,661		278,413		

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	C	-	6	-	6	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	完了	220,001	25 ~ 28	23							
															24							
															25	31,500	0		- 26年3月、他事業と調整中。			
															26	133,500	77,927		- 27年3月、工事発注。			
															27		29,459		- 工事進捗中			
															28		31,484	26,130	29年3月、工事完成			
															29							
															30							
累計	165,000	0	138,870	26,130																		
25	◆	C	-	5	-	1	-	2	浜田地区避難 施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	完了	50,400	25 ~ 27	23					
																	24					
																	25	3,200	2,334		- 26年2月、設計完了	
																	26	37,120	33,446		- 27年2月、工事発注。	
																	27		432	4,108	27年10月、工事完成	
																	28					
																	29					
																	30					
累計	40,320	0	36,212	4,108																		
26	◆	C	-	5	-	2	-	2	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	47,527	25 ~ 29	23					
																	24					
																	25	3,200	2,316		- 26年2月、設計完了	
																	26	21,600			27年3月、他事業と調整中。	
																	27	13,221			28年3月、他事業と調整中。	
																	28		185		- 29年3月、設計完了	
																	29		35,037	483	30年1月、工事完成	
																	30					
累計	38,021	0	37,538	483																		

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	継続	76,480	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	57,360					
																	27					27年3月、他事業と調整中。	
																	28			17,033		28年3月、他事業と調整中。	
																	29			40,325	2	28年7月、工事発注 工事進捗中。	
																	30						
累計	57,360	0	57,358	2																			
30	C	-	6	-	8	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	継続	6,661	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	905				27年3月、他事業と調整中。	
																	27	1,665				28年3月、他事業と調整中。	
																	28	2,424				29年3月、他事業と調整中	
																	29			4,839	155	H30へ繰越	
																	30						
累計	4,994	0	4,839	155																			
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	66,350	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	36,112				27年3月、他事業と調整中。	
																	27					28年3月、他事業と調整中。	
																	28			9,937		28年7月、工事発注	
																	29		13,650	26,175	13,650	工事進捗中。	
																	30						
累計	36,112	13,650	36,112	13,650																			

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	C	-	6	-	10	-	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	完了	307,275	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	230,456		230,367	89	27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。
																	28					28年4月、工事完成。
																	29					
																	30					
累計	230,456	0	230,367	89																		
36	C	-	6	-	11	-	須賀漁港施設 機能強化機能	須賀地区	町	町	直接	完了	106,435	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	79,826		4,446		27年6月、実施設計発注。28年3月、関係機関と調整中。
																	28			69,600	5,780	28年6月、工事発注。10月、工事完成
																	29					
																	30					
累計	79,826	0	74,046	5,780																		
37	C	-	6	-	12	-	須賀漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	25,392	27	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	9,517				28年3月、他事業と調整中。
																	28	9,526				29年3月、他事業と調整中
																	29			19,043		30年2月、工事発注。
																	30					
累計	19,043	0	19,043	0																		

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
										23	0	0	0	0	
									24	124,500	0	70,698	0		
									25	0	0	▲12,471	66,273		
									26	0	0	0	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
								166,000	都道府県交付分 計		124,500	0	58,227	66,273	
									23	0	0	0	0		
									24	299,270	0	96,914	0		
									25	659,271	0	92,160	37,101		
									26	1,154,963	0	659,371	0		
									27	787,479	0	580,771	4,197		
									28	11,950	0	307,311	31,910		
									29	0	0	471,356	631,842		
									30	0	0	0	0		
								3,833,034	市町村交付分 計		2,912,933	0	2,207,883	705,050	
									23	0	0	0	0		
									24	423,770	0	167,612	0		
									25	659,271	0	79,689	103,374		
									26	1,154,963	0	659,371	0		
									27	787,479	0	580,771	4,197		
									28	11,950	0	307,311	31,910		
									29	0	0	471,356	631,842		
									30	0	0	0	0		
								3,999,034	合計		3,037,433	0	2,266,110	771,323	

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	1	-	1	-	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	865,060	24	~	29	23				24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。
																	24	54,250	24,521	-	25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。
																	25	170,500	50,422	-	伐採、掘削、道路形成。
																	26	313,100	379,633	-	掘削、道路形成。
																	27	132,571	9,265	-	工事進捗中
																	28		136,657	-	30年2月、工事完成。
																	29		1,569	68,354	
																	30				
累計	670,421	0	602,067	68,354																	
2	D	-	12	-	1	-	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地区	町	(神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24	~	24	23				24年12月、事業完了。
																	24	5,533	5,533	-	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	5,533	0	5,533	0																	
3	D	-	14	-	1	-	神谷沢宅地滑 動崩落対策事業	神谷沢地区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24	23				24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、工事完了。
																	24	43,275	39,644	3,631	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	43,275	0	39,644	3,631																	
4	D	-	20	-	1	-	浜田・須賀地区津波シミュ レーション作成事業	浜田、須賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23	~	24	23	5,250	4,606	644	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレーション完成。
																	24	2,250	-	-	
																	25		207	2,043	26年3月、マップ作成完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
累計	7,500	0	4,813	2,687																	

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	20	-	2	-	浜田・須賀地区等復興まちづくり推進事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	継続	112,500	23 ~ 30	23	48,750		46,856	-	24年3月、検討業務発注。25年3月、業務完了。 25年6月、業務発注。26年3月、業務完了。 26年4月、業務発注。27年3月、業務終了。 26年4月、業務発注。28年3月、業務終了。 実績なし 実績なし	
															24			-			
															25	20,625		14,828	-		
															26	15,000		5,994	-		
															27			4,228	12,469		
															28			0			
															29			0			
															30						
累計															84,375	0	71,906	12,469			
12	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地区等防災行政無線整備事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	378,025	24 ~ 26	23				-	24年12月、調査設計発注。 26年3月、完了。 防災行政無線個別受信機追加設置。27年3月完成。	
															24	7,500		3,622	-		
															25	292,500		275,856	-		
															26			3,489	-		
															27				-		
															28				-		
															29		▲ 16,481		552		
															30						
累計															300,000	▲ 16,481	282,967	552			
13	◆	D	-	20	-	3	-	防災情報発信事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23				-	24年8月、業務発注。24年9月、完成。
																24	840		798	42	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
累計															840	0	798	42			
14	D	-	20	-	4	-	防災拠点整備事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	125,725	24 ~ 29	23				-	24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。 25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震 27年2月、工事発注。 28年3月、他事業と調整中。 29年3月、他事業と調整中。 29年12月、工事完成	
															24	34,500		30,354	-		
															25	48,318		46,981	-		
															26	11,475		6,975	-		
															27			0	-		
															28				-		
															29			8,039	1,944		
															30						
累計															94,293	0	92,349	1,944			

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	21	-	1	-	浜田地区下水道事業	浜田地区	町	町	直接	完了	1,088,134	24	~	29	23				24年10月、調査設計発注。		
																	24	99,750		23,609	-		
																	25	432,600		365,128	-		
																	26	149,609		197,188	-		
																	27	127,466		66,203	-		
																	28		6,675	118,764	-		
																	29			8,564	36,644		
																	30						
累計	809,425	6,675	779,456	36,644																			
16	◆	D	-	20	-	3	-	2	浜田・須賀地区移動系防災行政無線中継機器整備事業	浜田、須賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	23				24年10月、工事発注。25年2月、完成。
																			24	2,400		2,230	170
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
累計	2,400	0	2,230	170																			
27	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	705,125	24	~	26	23				24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。		
																	24	268,625		178,962	-		
																	25	325,500		212,539	-		
																	26	26,366		225,483	-		
																	27						
																	28						
																	29		▲ 3,507		0		
																	30						
累計	620,491	▲ 3,507	616,984	0																			
28	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	加瀬地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	26	23				
																			24				
																			25	5,600		0	-
																			26				-
																			27				-
																			28				-
																			29		▲ 5,600		-
																			30				
累計	5,600	▲ 5,600	0	0																			

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	166,804	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	11,152		7,456		-	26年12月分(11月途中入居)から充当		
															27	19,516		23,212		-	平成27年度分を充当		
															28	23,850		23,852		-	平成28年度分を充当		
															29	515	22,837	23,352	23,016		平成29年度分を充当		
															30	23,018							
累計	78,051	22,837	77,872	23,016																			
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	19,497	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	928		657		-	26年12月分(11月途中入居)から充当		
															27	1,787		2,058		-	平成27年度分を充当		
															28	2,692		2,694		-	平成28年度分を充当		
															29	▲ 35	2,751	2,716	2,698		平成29年度分を充当		
															30	2,700							
累計	8,072	2,751	8,125	2,698																			
34	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	利府町	町	町	直接	継続	109,978	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	113,460				-			
															28		▲ 6,675			-			
															29		▲ 18,803		87,982				
															30								
累計	113,460	▲ 25,478	0	87,982																			
38	◆	D	-	21	-	1	浜田地区雨水 流末水路改修 事業	浜田地区	町	町	直接	完了	112,504	28 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	41,357		11,515		-	28年12月、実施設計発注		
															29	29,842	18,803	57,444	21,043		30年3月、工事完成		
															30								
累計	71,199	18,803	68,959	21,043																			

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	0	0	0		
										27	0	0	0		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
										30	0	0	0		
								0	都道府県交付分 計		0	0	0		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	54,000	0	51,462	644	
										24	518,923	0	309,273	3,843	
										25	1,295,643	0	965,961	2,043	
										26	527,630	0	826,875	0	
										27	394,800	0	104,966	12,469	
										28	67,899	0	293,482	0	
										29	30,322	0	101,684	242,233	
										30	25,718	0	0	0	
								3,766,170	市町村交付分 計		2,914,935	0	2,653,703	261,232	
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	54,000	0	51,462	644	
										24	518,923	0	309,273	3,843	
										25	1,295,643	0	965,961	2,043	
										26	527,630	0	826,875	0	
										27	394,800	0	104,966	12,469	
										28	67,899	0	293,482	0	
										29	30,322	0	101,684	242,233	
										30	25,718	0	0	0	
								3,766,170	合計		2,914,935	0	2,653,703	261,232	