

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	408,758	
25	1,956,264	1,058,172	
26	1,682,593	1,486,317	
27	1,182,279	685,824	
28	36,888	0	
合計		5,733,517	3,690,533

<参考>	利府町東日本大震災 復興交付金基金残高	利府町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	利府町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,310,548	1,350	3,424,319

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,698	
25	0	▲ 12,471	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		124,500	58,227

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。



(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	23,250		18,698	-	
															25			▲ 1,784	6,336	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															累計	23,250	0	16,914	6,336	
7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	56,250		31,001	-	
															25			▲ 1,666	26,915	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															累計	56,250	0	29,335	26,915	
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	750		325	-	
															25			1	424	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															累計	750	0	326	424	
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	750		155	-	
															25			0	595	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															累計	750	0	155	595	
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	37,500		16,662	-	
															25			▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															累計	37,500	0	8,208	29,292	
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25	23					25年1月、測量調査設計発注。
															24	3,000		2,145	-	
															25			▲ 145	1,000	26年3月、完了。
															26					
															27					
															28					
															累計	3,000	0	2,000	1,000	

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
18	◆	C	-	5	-	1	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	完了	149,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。		
																			24	119,200		58,462	-		
																			25			24,522	36,216	26年3月、測量調査設計完了。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			累計	119,200	0	82,984	36,216		
19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	完了	60,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。		
																			24	48,000		21,169	-		
																			25			25,946	885	26年3月、測量調査設計完了。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			累計	48,000	0	47,115	885		
20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23				25年1月、測量調査設計発注。		
																			24	3,000		1,712	-		
																			25			▲ 423	1,711	26年3月、完了。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			累計	3,000	0	1,289	1,711		
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町			継続	473,429	24	~	32	23				24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。		
																			24	122,320		14,400		-	
																			25	137,246				-	
																			26	39,564					
																			27	79,612					
																			28						
																			累計	378,742	0	14,400		0	
22		C	-	5	-	3	-		浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	930,380	25	~	28	23				26年2月、事業用地購入。 26年7月、工事発注。 工事進捗中		
																			24						
																			25	136,950		23,042		-	
																			26	225,660		521,458			
																			27	335,175		48,615			
																			28						
																			累計	697,785	0	593,115		0	
23		C	-	5	-	4	-		須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	1,330,767	24	~	29	23				25年3月、測量調査設計発注。 26年2月、事業用地購入。 26年9月、工事発注。 工事進捗中		
																			24	9,750		5,355		-	
																			25	347,175		14,000		-	
																			26	603,142		26,540			
																			27	38,007		267,452			
																			28						
																			累計	998,074	0	313,347		0	

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	C	-	6	-	6	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	継続	220,001	25 ~ 28	23								
															24								
															25	31,500		0	-	26年3月、他事業と調整中。			
															26	133,500		77,927	-	27年3月、工事発注。			
															27			29,459	-	工事進捗中			
															28								
															累計	165,000	0	107,386	0				
25	◆	C	-	5	-	1	2	浜田地区避難 施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	完了	50,400	25 ~ 27	23							
																24							
																25	3,200		2,334	-	26年2月、設計完了		
																26	37,120		33,446	-	27年2月、工事発注。		
																27			431	-	27年10月、工事完成		
																28							
																累計	40,320	0	36,211	4,109			
26	◆	C	-	5	-	2	2	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	47,527	25 ~ 28	23							
																24							
																25	3,200		2,316	-	26年2月、設計完了		
																26	21,600			-	27年3月、他事業と調整中。		
																27	13,221			-	28年3月、他事業と調整中。		
																28							
																累計	38,021	0	2,316	0			
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	未着手	76,480	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	57,360			-	27年3月、他事業と調整中。			
															27				-	28年3月、他事業と調整中。			
															28								
															累計	57,360	0	0	0				
30	C	-	6	-	8	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	未着手	6,661	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	905			-	27年3月、他事業と調整中。			
															27	1,665			-	28年3月、他事業と調整中。			
															28	2,424							
															累計	4,994	0	0	0				
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	未着手	48,150	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	36,112			-	27年3月、他事業と調整中。			
															27				-	28年3月、他事業と調整中。			
															28								
															累計	36,112	0	0	0				

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
35	C	-	6	-	10	-	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	完了	307,275	27 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26							
															27	230,456		230,455	1	27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。28年4月、工事完成。		
															28							
															累計	230,456	0	230,455	1			
36	C	-	6	-	11	-	須賀漁港施設 機能強化機能	須賀地区	町	町	直接	継続	106,435	27 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26							
															27	79,826		4,446		27年6月、実施設計発注。28年3月、関係機関と調整中。		
															28							
															累計	79,826	0	4,446	0			
37	C	-	6	-	12	-	須賀漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	未着手	25,392	27 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26							
															27	9,517				28年3月、他事業と調整中。		
															28	9,526						
															累計	19,043	0	0	0			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
			24	124,500	0	70,698	0															
	25	0	0	▲ 12,471	66,273																	
	26	0	0	0	0																	
	27	0	0	0	0																	
	28	0	0	0	0																	
	166,000	都道県交付分 計	124,500	0	58,227	66,273																
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
			24	299,270	0	99,386	0															
			25	659,271	0	92,160	37,101															
			26	1,154,963	0	659,371	0															
			27	787,479	0	580,858	4,110															
	28	11,950	0	0	0																	
	3,831,897	市町村交付分 計	2,912,933	0	1,431,775	41,211																
3,997,897	合計	3,037,433	0	1,490,002	107,484																	

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	1	-	1	-	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	865,060	24	~	28	23				24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。
																	24	54,250	24,521	-	
																	25	170,500	50,422	-	
																	26	313,100	379,633	-	
																	27	132,571	9,265	-	
																	28				
																	累計	670,421	0	463,841	0
2	D	-	12	-	1	-	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地区	町	町 (神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24	~	24	23				24年12月、事業完了。
																	24	5,533	5,533	0	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	累計	5,533	0	5,533	0
3	D	-	14	-	1	-	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24	23				24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、工 事完了。
																	24	43,275	39,644	3,631	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	累計	43,275	0	39,644	3,631
4	D	-	20	-	1	-	浜田・須賀地 区津波シミュ レーション作成 事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23	~	24	23	5,250	4,606	644	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレー ション完成。
																	24	2,250	-	-	
																	25		207	2,043	
																	26				
																	27				
																	28				
																	累計	7,500	0	4,813	2,687
5	D	-	20	-	2	-	浜田・須賀地 区等復興まち づくり推進事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	112,500	23	~	30	23	48,750	46,856	-	24年3月、検討業務発注。
																	24				
																	25	20,625	14,828	-	
																	26	15,000	5,994	-	
																	27		4,228	-	
																	28				
																	累計	84,375	0	71,906	0
12	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地 区等防災行政 無線整備事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	400,000	24	~	26	23				24年12月、調査設計発注。
																	24	7,500	3,622	-	
																	25	292,500	275,856	-	
																	26		3,489	-	
																	27				
																	28				
																	累計	300,000	0	282,967	17,033
13	◆	D	-	20	-	3	-	防災情報発信 事業	町	町	直接	完了	1,050	24	~	24	23				24年8月、業務発注。24年9月、完成。
																	24	840	798	42	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	累計	840	0	798	42

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	20	-	4	-	防災拠点整備 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	125,725	24 ~ 29	23					24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。	
															24	34,500		30,354	-		
															25	48,318		46,981	-	25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯 水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。	
															26	11,475		6,975	-	27年2月、工事発注。	
															27			0	-	28年3月、他事業と調整中。	
															28						
累計	94,293	0	84,310	0																	
15	D	-	21	-	1	-	浜田地区下水 道事業	浜田地区	町	町	直接	継続	1,079,234	24 ~ 28	23				24年10月、調査設計発注。		
															24	99,750		23,609	-		
															25	432,600		365,128	-	25年9月、工事発注。	
															26	149,609		197,188	-	排水路(ボックスカルバート)設置。	
															27	127,466		66,203	-	水路上流部施工。	
															28						
累計	809,425	0	652,128	0																	
16	◆	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地 区移動系防災 行政無線中継 機器整備事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24 ~ 24	23				24年10月、工事発注。25年2月、完成。	
																24	2,400		2,230	170	
																25					
																26					
																27					
																28					
累計	2,400	0	2,230	170																	
27	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	709,133	24 ~ 26	23				24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。		
															24	268,625		178,962	-		
															25	325,500		212,539	-	25年5月、工事着手。	
															26	26,366		225,483	3,507	26年10月、工事完成	
															27						
															28						
累計	620,491	0	616,984	3,507																	
28	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	加瀬地区	町	町	直接	廃止	7,000	25 ~ 26	23					
																24					
																25	5,600		0	5,600	
																26					
																27					
																28					
累計	5,600	0	0	5,600																	
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	加瀬地区	町	町	直接	継続	162,317	26 ~ 32	23						
															24						
															25						
															26	11,152		7,456	-	26年12月分(11月途中入居)から充当	
															27	19,516		23,212	-	平成27年度分を充当	
															28	22,895					
累計	53,563	0	30,668	0																	



(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	16,127	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27					928		657	26年12月分(11月途中入居)から充当
															28					1,787		2,058	平成27年度分を充当
															累計					2,043			
34	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町			継続	141,826	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27					113,460			
															28								
															累計					113,460		0	0
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0		
														24	0	0	0	0	0	0	0		
														25	0	0	0	0	0	0	0		
														26	0	0	0	0	0	0	0		
														27	0	0	0	0	0	0	0		
														28	0	0	0	0	0	0	0		
														計	0	0	0	0	0	0	0		
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	54,000	0	51,462	644			
														24	518,923	0	309,273	3,843					
														25	1,295,643	0	965,961	7,643					
26	527,630	0	826,875	3,507																			
27	394,800	0	104,966	17,033																			
28	24,938	0	0	0																			
計	3,701,740	2,815,934	0	2,258,537	32,670																		
合計	3,701,740	2,815,934	0	2,258,537	32,670																		