

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	408,758	
25	1,819,018		
26	342,350		
27	0		
合計		3,036,861	460,220

<参考>	利府町東日本大震災復興交付金基金残高	2,804,340	利府町東日本大震災復興交付金基金の利息額	290
------	--------------------	-----------	----------------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,700	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		124,500	70,700

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

利府町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
11	A	-	4	-	1	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	継続	9,800	24 ~ 27	23				平成24年8月、11月に確認調査を実施。
														24	3,300	99	-	
														25	1,350			
														26				
														27				
														累計	4,650	99	0	
(注)														※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、99千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0											
				24	0	0	0											
				25	0	0	0											
				26	0	0	0											
				27	0	0	0											
都道府県交付分 計					0	0	0											
市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0											
				24	3,300	99	0											
				25	1,350	0	0											
				26	0	0	0											
				27	0	0	0											
市町村交付分 計					4,650	99	0											
県・市町村交付分 合計					4,650	99	0											

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	継続	31,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	23,250	18,699	-	
															25				
															26				
															27				
累計	23,250	18,699	0																
7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	継続	75,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	56,250	31,002	-	
															25				
															26				
															27				
累計	56,250	31,002	0																
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	継続	78,000	24 ~ 26	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	750	325	-	
															25				
															26				
															27				
累計	750	325	0																
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	継続	38,500	24 ~ 27	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	750	155	-	
															25				
															26				
															27				
累計	750	155	0																
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	継続	50,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量調査設計発注。
															24	37,500	16,662	-	
															25				
															26				
															27				
累計	37,500	16,662	0																
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	継続	40,000	24 ~ 27	23				25年1月、測量調査設計発注。
															24	3,000	2,145	-	
															25				
															26				
															27				
累計	3,000	2,145	0																
18	◆C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	継続	149,000	24 ~ 24	23				24年9月、測量調査設計発注。
															24	119,200	58,462	-	
															25				
															26				
															27				
累計	119,200	58,462	0																

19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業集落防災機能強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	継続	60,000	24	~	24	23			24年9月、測量調査設計発注。
																			24	48,000	21,169	-
																			25			
																			26			
																			27			
累計	48,000	21,169	0																			
20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	継続	32,000	24	~	27	23			25年1月、測量調査設計発注。
																			24	3,000	1,712	-
																			25			
																			26			
																			27			
累計	3,000	1,712	0																			
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		町						~		23			24年12月、基本計画調査発注。
																			24	122,320	14,400	-
																			25			
																			26			
																			27			
累計	122,320	14,400	0																			
22		C	-	5	-	3	-		浜田地区漁業集落防災機能強化事業(直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	継続	254,800	25	~	26	23			
																			24			
																			25	136,950		
																			26			
																			27			
累計	136,950	0	0																			
23		C	-	5	-	4	-		須賀地区漁業集落防災機能強化事業(直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	1,026,500	24	~	26	23			25年3月、測量調査設計発注。
																			24	9,750	5,355	-
																			25	347,175		
																			26			
																			27			
累計	356,925	5,355	0																			
24		C	-	6	-	6	-		須賀漁港護岸等機能強化事業(直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	継続	120,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	31,500		
																			26	29,250		
																			27			
累計	60,750	0	0																			
25	◆	C	-	5	-	1	-	2	浜田地区避難施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	継続	31,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	3,200		
																			26			
																			27			
累計	3,200	0	0																			
26	◆	C	-	5	-	2	-	2	須賀地区避難施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	31,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	3,200		
																			26			
																			27			
累計	3,200	0	0																			

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	124,500	70,700	0	
			25	0	0	0	
			26	0	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			124,500	70,700	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
		24	299,270	99,386	0		
		25	522,025	0	0		
		26	29,250	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			850,545	99,386	0	0	
県・市町村交付分 合計			975,045	170,086	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、170,086千円

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	1	-	1	-	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	継続	1,100,000	24	~	27	23			24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。	
																	24	54,250	24,521	-	
																	25	170,500			
																	26	313,100			
																	27				
累計	537,850	24,521	0																		
2	D	-	12	-	1	-	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地 区	町	(神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24	~	24	23			24年12月、事業完了。	
																	24	5,533	5,533	0	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	5,533	5,533	0																		
3	D	-	14	-	1	-	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地 区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24	23			24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、 工事完了。	
																	24	43,275	39,644	3,631	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	43,275	39,644	3,631																		
4	D	-	20	-	1	-	浜田・須賀地 区津波シミュ レーション作 成事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	継続	10,000	23	~	24	23	5,250	4,606	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレ ーション完成。	
																	24	2,250			
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,500	4,606	0																		
5	D	-	20	-	2	-	浜田・須賀地 区等復興まち づくり推進事 業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	132,500	23	~	27	23	48,750	46,856	24年3月、検討業務発注。	
																	24				
																	25	20,625			
																	26				
																	27				
累計	69,375	46,856	0																		
12	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地 区等防災行政 無線整備事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	継続	400,000	24	~	25	23			24年12月、調査設計発注。	
																	24	7,500	3,622	-	
																	25	292,500			
																	26				
																	27				
累計	300,000	3,622	0																		
13	◆	D	-	20	-	3	-	防災情報発信 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24	~	24	23			24年8月、業務発注。24年9月、完成。
																		24	840	798	42
																		25			
																		26			
																		27			
累計	840	798	42																		

14	D	20	4	防災拠点整備事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	継続	122,425	24	～	26	23 24 25 26 27 累計	0 34,500 48,318 0 0 82,818	0 30,354 0 0 0 30,354	0 0 0 0 0 0	24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。		
15	D	21	1	浜田地区下水道事業	浜田地区	町	町	直接	継続	1,280,000	24	～	27	23 24 25 26 27 累計	0 99,750 432,600 0 0 532,350	0 23,609 0 0 0 23,609	0 0 0 0 0 0	24年10月、調査設計発注。		
16	◆	D	20	3	2	浜田・須賀地区移動系防災行政無線中継機器整備事業	浜田、須賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24	～	24	23 24 25 26 27 累計	0 2,400 0 0 0 2,400	0 2,230 0 0 0 2,230	0 170 0 0 0 170	24年10月、工事発注。25年2月、完成。
27	D	4	1	災害公営住宅整備事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	679,000	24	～	25	23 24 25 26 27 累計	0 268,625 325,500 0 0 594,125	0 178,962 0 0 0 178,962	0 0 0 0 0 0	24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。		
28	◆	D	4	1	1	災害公営住宅駐車場整備事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	7,000	25	～	25	23 24 25 26 27 累計	0 0 5,600 0 0 5,600	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	54,000	51,462	0
		24	518,923	309,273	3,843
		25	1,295,643	0	0
		26	313,100	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			2,181,666	360,735	3,843
県・市町村交付分 合計			2,181,666	360,735	3,843

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、360,735千円