

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計画の名称	利府町水産基盤整備計画（第一期）
	計画策定主体	利府町
	対象市町村	利府町
	計画期間	平成25年度～平成29年度（5年間）
	計画の目標	当該地区は東日本大震災の津波による被害を受け、地区内の住宅や漁業に係る施設等が損壊したことを踏まえ、津波被害からの背後集落の安全性向上を図る。
	評価の指数	浜田漁港及び須賀漁港において、背後集落14.33haの浸水を防護する。
	対象事業	海岸保全施設整備事業 2地区

I. 交付対象事業の進捗状況

平成25年度からの5年間で海岸保全施設整備事業の2地区を本計画に位置付け、事業を実施した。浜田・須賀の両地区とも事業完成までには至らず、平成30年3月末の進捗率は、浜田地区84%、須賀地区54%である。

II. 事業効果の発現状況

	事業種類	平成30年3月末の事業効果の発現状況
①	海岸保全施設整備事業 (浜田地区)	護岸等 L = 747m 進捗率84%
②	海岸保全施設整備事業 (須賀地区)	水門1基 進捗率54%

III. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率(%)	備考
漁港海岸において、背後集落14.33haの浸水を防護する。	浸水防護面積	ha	14.33ha	—	—	事業未完了のため、評価不可

IV. 今後の方針

今後は、第二期計画の残事業の早期完成を目指し、整備した海岸保全施設に関する長寿命化計画を策定し、施設の適正な維持に努め、必要な防護機能を確保することにより、津波被害からの背後集落の安全性の向上を図る。