

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

利府町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	54,000	51,462
	H24	821,493	405,795
	H25	1,956,264	1,302,248
	H26	1,682,593	1,311,484
	H27	1,182,279	703,949
	H28	79,849	526,769
	H29	56,040	488,675
	H30	0	106,543
	H31	0	98,495
H32	0	0	
合計	5,832,518	4,995,420	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	48,883	5,832,518	694	4,995,420	788,909

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村 分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	124,500	70,698
	H25	0	▲ 12,471
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
H32	0	0	
合計	124,500	58,227	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分 まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分 まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	5,043,609	5,832,518	0	0	788,909
都道県交付分	58,227	124,500	0	0	66,273
合計	5,101,836	5,957,018	0	0	855,182

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
11	A-4-1-	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	完了	6,200	24～30	H23				0	24年8月、11月に確認調査を実施					
										H24	3,300		99	3,201						
										H25	1,350		51	1,299	25年10月に確認調査を実施					
										H26			71	▲71	26年8月に確認調査を実施					
										H27			0	0	実績なし					
										H28			0	0	実績なし					
										H29			0	0	実績なし					
										H30			109	▲109	31年3月、報告書印刷代					
										H31			0	0						
										H32			0	0						
										累計	4,650	0	330	4,320						
										市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計		H24	3,300	0	99	3,201		
										市町村交付分		各年度別合計		H25	1,350	0	51	1,299		
市町村交付分		各年度別合計		H26	0	0	71	▲71												
市町村交付分		各年度別合計		H27	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	109	▲109												
市町村交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0												
6,200		市町村交付分計			4,650	0	330	4,320												
都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H24	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H25	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H26	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H27	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H30	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0												
0		都道府県交付分計			0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		H24	3,300	0	99	3,201												
市町村都道府県計		各年度別合計		H25	1,350	0	51	1,299												
市町村都道府県計		各年度別合計		H26	0	0	71	▲71												
市町村都道府県計		各年度別合計		H27	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		H28	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		H29	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		H30	0	0	109	▲109												
市町村都道府県計		各年度別合計		H31	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計		H32	0	0	0	0												
6,200		合計			4,650	0	330	4,320												

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24 ~ 25	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。
															H24	23,250		18,698	4,552	
															H25			▲ 1,784	1,784	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	23,250	0	16,914	6,336	
															7	C	-	5	-	
H24	56,250		31,001	25,249																
H25			▲ 1,666	1,666																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	56,250	0	29,335	26,915																
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25						H23
															H24	750		325	425	
															H25			1	▲ 1	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	750	0	326	424	
															9	C	-	6	-	2
H24	750		155	595																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	750	0	155	595																

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	25							
10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。	
																	H24	37,500		16,662	20,838	
																	H25			▲ 8,454	8,454	26年3月、完了。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	37,500	0	8,208	29,292	
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	H23			0	25年1月、測量調査設計発注。	
																	H24	3,000		2,145	855	
																	H25			▲ 145	145	26年3月、完了。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	3,000	0	2,000	1,000	
18	◆	C	-	5	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	完了	149,000	24	~	25	H23			0	24年9月、測量調査設計発注。	
																	H24	119,200		58,462	60,738	
																	H25			24,522	▲ 24,522	26年3月、測量調査設計完了。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	119,200	0	82,984	36,216	
19	◆	C	-	5	-	2	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	完了	60,000	24	~	25	H23			0	24年9月、測量調査設計発注。	
																	H24	48,000		21,169	26,831	
																	H25			25,946	▲ 25,946	26年3月、測量調査設計完了。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	48,000	0	47,115	885	

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	C	-	6	-	5	-	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	H23			0	25年1月、測量調査設計発注。	
																	H24	3,000		1,712	1,288	
																	H25			▲ 423	423	26年3月、完了。
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	3,000	0	1,289	1,711																		
21	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	町	町	直接	継続	456,366	24	~	32	H23			0	24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。		
																H24	122,320		11,928	110,392		
																H25	137,246			137,246		
																H26	39,564			39,564		
																H27	79,612			79,612		
																H28				0		
																H29		▲ 13,650	11,498	▲ 25,148	3事業を発注し、H30へ繰越	
																H30			34,633	▲ 34,633	5事業を発注し、H31へ繰越(1事業)	
																H31			75,144	▲ 75,144	2事業を発注	
																H32				0		
累計	378,742	▲ 13,650	133,203	231,889																		
22	C	-	5	-	3	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	930,380	25	~	29	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	136,950		32,843	104,107	26年2月、事業用地購入。
																	H26	225,660		519,397	▲ 293,737	26年7月、工事発注。
																	H27	335,175		64,281	270,894	工事進捗中
																	H28			68,789	▲ 68,789	29年1月、工事完成
																	H29			11,936	▲ 11,936	30年1月、舗装補修工事完成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	697,785	0	697,246	539																		
23	C	-	5	-	4	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	1,330,767	24	~	30	H23			0	25年3月、測量調査設計発注。	
																	H24	9,750		5,355	4,395	
																	H25	347,175		20,292	326,883	26年2月、事業用地購入。
																	H26	603,142		20,214	582,928	26年9月、工事発注。
																	H27	38,007		258,544	▲ 220,537	工事進捗中
																	H28			136,450	▲ 136,450	"
																	H29			273,462	▲ 273,462	"
																	H30			1,822	▲ 1,822	30年12月、完成
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	998,074	0	716,139	281,935																		

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	C	-	6	-	6	-	須賀漁港護岸等機能強化事業(直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	220,001	25	~	28	H23				0	26年3月、他事業と調整中。 27年3月、工事発注。 工事進捗中 29年3月、工事完成	
																	H24				0		
																	H25	31,500		0	31,500		
																	H26	133,500		85,803	47,697		
																	H27			44,072	▲ 44,072		
																	H28			8,846	▲ 8,846		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																	165,000	0	138,721	26,279			
25	◆	C	-	5	-	1	2	浜田地区避難施設整備事業	浜田地区	町	町	直接	完了	50,400	25	~	27	H23				0	26年2月、設計完了 27年2月、工事発注。 27年10月、工事完成
																		H24				0	
																		H25	3,200		2,334	866	
																		H26	37,120		33,366	3,754	
																		H27			511	▲ 511	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																	40,320	0	36,211	4,109			
26	◆	C	-	5	-	2	2	須賀地区避難施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	47,527	25	~	29	H23				0	26年2月、設計完了 27年3月、他事業と調整中。 28年3月、他事業と調整中。 29年3月、設計完了 30年1月、工事完成
																		H24				0	
																		H25	3,200		2,316	884	
																		H26	21,600			21,600	
																		H27	13,221			13,221	
																		H28			184	▲ 184	
																		H29			29,263	▲ 29,263	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																	38,021	0	31,763	6,258			
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設用地高上げ事業(直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	76,480	26	~	30	H23				0	27年3月、他事業と調整中。 28年3月、他事業と調整中。 28年7月、工事発注 工事進捗中。 H30年11月、完成	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	57,360			57,360		
																	H27				0		
																	H28			17,033	▲ 17,033		
																	H29			▲ 492	492		
																	H30			1,179	▲ 1,179		
H31				0																			
H32				0																			
累計																	57,360	0	17,720	39,640			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	-	6	-	8	-	須賀漁港施設 用地高上げ事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	完了	6,661	26 ~ 30	H23				0	27年3月、他事業と調整中。 28年3月、他事業と調整中。 29年3月、他事業と調整中 H30へ繰越
															H24				0	
															H25				0	
															H26	905			905	
															H27	1,665			1,665	
															H28	2,424			2,424	
															H29				0	
															H30		1,093		▲ 1,093	
															H31				0	
															H32				0	
累計															4,994	0	1,093	3,901		
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	66,350	26 ~ 30	H23				0	27年3月、他事業と調整中。 28年3月、他事業と調整中。 28年7月、工事発注 工事進捗中。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	36,112			36,112	
															H27				0	
															H28		9,936		▲ 9,936	
															H29		13,650	28	13,622	
															H30			28,278	▲ 28,278	
															H31				0	
															H32				0	
累計															36,112	13,650	38,242	11,520		
35	C	-	6	-	10	-	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	完了	307,275	27 ~ 27	H23				0	27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。 28年4月、工事完成。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	230,456			230,367	
															H28				89	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															230,456	0	230,367	89		
36	C	-	6	-	11	-	須賀漁港施設 機能強化機能	須賀地区	町	町	直接	完了	106,435	27 ~ 28	H23				0	27年6月、実施設計発注。28年3月、関係機関と調整中。 28年6月、工事発注。10月、工事完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	79,826		4,446	75,380	
															H28			69,599	▲ 69,599	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															79,826	0	74,045	5,781		

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	27		30																																		
37	C	-	6	-	12	-	須賀漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	25,392	27	30	H23				0	28年3月、他事業と調整中。 29年3月、他事業と調整中 30年2月、工事発注。 31年3月、完成																
																H24				0																	
																H25				0																	
																H26				0																	
																H27	9,517			9,517																	
																H28	9,526			9,526																	
																H29			6,397	▲ 6,397																	
																H30			9,031	▲ 9,031																	
																H31				0																	
																H32				0																	
																累計	19,043	0	15,428	3,615																	
																													市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
																															H24	299,270	0	96,914	202,356		
															H25	659,271	0	108,253	551,018																		
															H26	1,154,963	0	658,780	496,183																		
															H27	787,479	0	602,221	185,258																		
															H28	11,950	0	310,837	▲ 298,887																		
															H29	0	0	332,092	▲ 332,092																		
															H30	0	0	76,036	▲ 76,036																		
															H31	0	0	75,144	▲ 75,144																		
															H32	0	0	0	0																		
													3,833,034	市町村交付分 計	2,912,933	0	2,260,277	652,656																			
													都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
															H24	124,500	0	70,698	53,802																		
															H25	0	0	▲ 12,471	12,471																		
															H26	0	0	0	0																		
															H27	0	0	0	0																		
															H28	0	0	0	0																		
															H29	0	0	0	0																		
															H30	0	0	0	0																		
															H31	0	0	0	0																		
															H32	0	0	0	0																		
													166,000	都道県交付分 計	124,500	0	58,227	66,273																			
													市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
															H24	423,770	0	167,612	256,158																		
															H25	659,271	0	95,782	563,489																		
															H26	1,154,963	0	658,780	496,183																		
															H27	787,479	0	602,221	185,258																		
															H28	11,950	0	310,837	▲ 298,887																		
															H29	0	0	332,092	▲ 332,092																		
															H30	0	0	76,036	▲ 76,036																		
															H31	0	0	75,144	▲ 75,144																		
															H32	0	0	0	0																		
													3,999,034	合計	3,037,433	0	2,318,504	718,929																			

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
1	D	-	1	-	1	-	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	816,093	24 ~ 29	H23				0	24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。 25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。 伐採、掘削、道路形成。 掘削、道路形成。 工事進捗中 30年2月、工事完成。																
															H24	54,250		24,038	30,212																	
															H25	170,500		72,660	97,840																	
															H26	313,100		390,003	▲ 76,903																	
															H27	132,571		6,796	125,775																	
															H28			83,490	▲ 83,490																	
															H29			32,990	▲ 32,990																	
															H30		▲ 23,082		▲ 23,082																	
															H31		▲ 14,865		▲ 14,865																	
															H32				0																	
															累計	670,421	▲ 37,947	609,977	22,497																	
															2	D	-	12	-		1	-	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地区	町	谷沢町	直接	完了	11,068	24 ~ 24	H23				0	24年12月、事業完了。
																															H24	5,533		5,533	0	
H25				0																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	5,533	0	5,533	0																																
3	D	-	14	-	1	-	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地区	町	町	直接	完了	57,700	24 ~ 24	H23				0	24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、 工事完了。																
															H24	43,275		39,643	3,632																	
															H25				0																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
累計	43,275	0	39,643	3,632																																
4	D	-	20	-	1	-	浜田・須賀地 区津波シミュ レーション作 成事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23 ~ 24	H23	5,250		4,606	644	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレ ーション完成。 26年3月、マップ作成完了。																
															H24	2,250			2,250																	
															H25			207	▲ 207																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
累計	7,500	0	4,813	2,687																																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	20	-	2	-	浜田・須賀地区等復興まちづくり推進事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	102,504	23 ~ 30	H23	48,750		46,856	1,894	24年3月、検討業務発注。25年3月、業務完了。	
															H24				0		
															H25	20,625		14,828	5,797		25年6月、業務発注。26年3月、業務完了。
															H26	15,000		5,994	9,006		
															H27			4,228	▲ 4,228		26年4月、業務発注。27年3月、業務終了。
															H28						
															H29				0		27年4月、業務発注。28年3月、業務終了。
															H30				0		
															H31		▲ 7,497		▲ 7,497		
															H32				0		
															累計	84,375	▲ 7,497	71,906	4,972		
															12	D	-	20	-		3
H24	7,500		3,622	3,878																	
H25	292,500		275,856	16,644	26年3月、完了。																
H26			3,489	▲ 3,489																	
H27				0	防災行政無線個別受信機追加設置。27年3月完成。																
H28				0																	
H29		▲ 16,481		▲ 16,481																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	300,000	▲ 16,481	282,967	552																	
13	D	-	20	-	3	-	防災情報発信事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24 ~ 24						H23	
															H24	840		798	42		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	840	0	798	42		
															14	D	-	20	-	4	-
H24	34,500		30,354	4,146																	
H25	48,318		46,981	1,337	25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯																
H26	11,475		6,914	4,561																	
H27			0	0	27年2月、工事発注。																
H28				0																	
H29			8,039	▲ 8,039	28年3月、他事業と調整中。																
H30				0																	
H31				0	29年3月、他事業と調整中。																
H32				0																	
累計	94,293	0	92,288	2,005	29年12月、工事完成																

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
15	D	-	21	-	1	-	浜田地区下水道事業	浜田地区	町	町	直接	完了	1,088,134	24	~	29	H23			0	24年10月、調査設計発注。			
																	H24	99,750		23,609	76,141			
																	H25	432,600		365,130	67,470	25年9月、工事発注。		
																	H26	149,609		218,738	▲ 69,129	排水路(ボックスカルバート)設置。		
																	H27	127,466		66,657	60,809	水路上流部施工。		
																	H28		6,675	98,946	▲ 92,271	工事進捗中		
																	H29			8,564	▲ 8,564	30年3月、工事完成。		
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	809,425	6,675	781,644	34,456			
16	◆	D	-	20	-	3	-	2	浜田・須賀地区移動系防災行政無線中継機器整備事業	浜田、須賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	H23			0	24年10月、工事発注。25年2月、完成。	
																			H24	2,400		2,230	170	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	2,400	0	2,230	170	
27	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	705,125	24	~	26	H23			0	24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。			
																	H24	268,625		178,955	89,670			
																	H25	325,500		418,282	▲ 92,782	25年5月、工事着手。		
																	H26	26,366		19,747	6,619	26年10月、工事完成		
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29		▲ 3,507		▲ 3,507			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	620,491	▲ 3,507	616,984	0			
28	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	加瀬地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	26	H23			0		
																			H24				0	
																			H25	5,600		0	5,600	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 5,600		▲ 5,600	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	5,600	▲ 5,600	0	0	

利府町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	26		31																				
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	128,340	26	~	31	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	11,152		7,091	-		26年12月分(11月途中入居)から充当
																	H27	19,516		21,989	-		平成27年度分を充当
																	H28	23,850		23,200	-		平成28年度分を充当
																	H29	23,533	22,837	21,993	-		平成29年度分を充当
																	H30		13,015	22,727	-		平成30年度分を充当
																	H31		▲ 1,609	12,705	2,589		平成31年度分を充当
																	H32				0		
																	累計	78,051	34,243	109,705	2,589		
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	18,895	26	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	928		657	271		26年12月分(11月途中入居)から充当
																	H27	1,787		2,058	▲ 271		平成27年度分を充当
																	H28	2,692		2,693	▲ 1		平成28年度分を充当
																	H29	2,665	2,751	2,716	2,700		平成29年度分を充当
																	H30		1,737	2,379	▲ 642		平成30年度分を充当
																	H31		1,609	2,004	▲ 395		平成31年度分を充当
																	H32				0		
																	累計	8,072	6,097	12,507	1,662		
34	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果 促進事業	利府町	町	町	直接	継続	109,978	27	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	113,460			113,460		
																	H28		▲ 6,675		▲ 6,675		
																	H29		▲ 18,803		▲ 18,803		
																	H30			3,763	▲ 3,763		31年3月、業務終了
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	113,460	▲ 25,478	3,763	84,219		
38	◆	D	-	21	-	1	浜田地区雨水 流末水路改修 事業	浜田地区	町	町	直接	完了	114,503	28	~	30	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	41,357		7,603	33,754		28年12月、実施設計発注
																	H29	29,842	18,803	82,281	▲ 33,636		30年3月、工事完成
																	H30		1,599	1,529	70		31年3月、工事完成
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	71,199	20,402	91,413	188		

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	31		～ 32																		
39	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	加瀬地区	町	町	直接	継続	34,913	31	H23				0	平成31年度分を充当		
														H24				0			
														H25				0			
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		6,731		6,731			
														H31		22,362		13,720			
														H32				0			
														累計		0	29,093	8,642		20,451	
														H23		54,000		0		51,462	2,538
														H24		518,923		0		308,782	210,141
														H25		1,295,643		0		1,193,944	101,699
H26		527,630		0	652,633	▲ 129,064															
H27		394,800		0	101,728	295,545															
H28		67,899		0	215,932	▲ 148,683															
H29		56,040		0	156,583	▲ 124,920															
H30		0		0	30,398	▲ 20,686															
H31		0		0	23,351	▲ 6,448															
H32		0		0	0	0															
3,705,053		市町村交付分 計		2,914,935	0	2,734,813	180,122														
		都道府県交付分		各年度別合計																	
H23		0		0	0	0															
H24		0		0	0	0															
H25		0		0	0	0															
H26		0		0	0	0															
H27		0		0	0	0															
H28		0		0	0	0															
H29		0		0	0	0															
H30		0		0	0	0															
H31		0		0	0	0															
H32		0		0	0	0															
0		都道府県交付分 計		0	0	0															
3,705,053		市町村 都道府県 計		各年度別合計																	
H23		54,000		0	51,462	2,538															
H24		518,923		0	308,782	210,141															
H25		1,295,643		0	1,193,944	101,699															
H26		527,630		0	652,633	▲ 129,064															
H27		394,800		0	101,728	295,545															
H28		67,899		0	215,932	▲ 148,683															
H29		56,040		0	156,583	▲ 124,920															
H30		0		0	30,398	▲ 20,686															
H31		0		0	23,351	▲ 6,448															
H32		0		0	0	0															
3,705,053		合計		2,914,935	0	2,734,813	180,122														