

令和5年度 組織重点目標一覧

係名	具体的目標	達成水準	達成状況	達成状況評価
道路管理係	道路舗装長寿命化計画、橋梁長寿命化計画に基づき計画的な補修や点検を実施し、良好な道路環境の維持管理に努めるとともに、点検・パトロール等を実施し、破損箇所等の早期発見に繋げ、事故の防止を図る。	1 町道沢乙1号線外2路線について舗装補修工事を施工し、良好な道路環境の維持を図る。※施工予定延長 3路線合計 L=818m 2 「道路橋梁長寿命化計画」に基づき計画的に道路橋梁点検を行うことで、安全性の確保並びにライフサイクルコストの縮減を図る。	1 町道沢乙1号線外2路線の舗装補修工事を施工し、そのうち町道沢乙1号線は本年度で事業が完了した。施工延長は、予定延長818メートルに対し774メートルと概ね予定どおりの復旧を実施し、道路の延命化を図った。 2 道路橋梁点検及び長寿命化計画策定（改訂）その2業務委託により、19橋の点検が予定どおり完了し、橋梁の延命化を図った。	B
住宅公園係	公園・緑地等については、各施設の規模、利用状況等を考慮しながら、施設の劣化や損傷を未然に防止することを目的に、パトロールや点検等を実施し、予防保全を重視した維持管理に努める。また、住宅についても公園・緑地同様、適切な維持管理に努め、入居者の快適な居住環境を確保するとともに、住宅等使用料滞納額の縮減を図る。	1 遊具点検の結果に基づき、劣化、損傷が確認された（Dランクと判定された）遊具及び砂場砂検査で基準値以上となった砂場について、事故防止の観点から、撤去、補修、砂の入れ替え等を行い、利用者の安全確保に努める。 ※令和4年度点検結果 遊具点検D判定→2基(対処済) 砂場検査（基準値以上→9箇所（対処済） 2 住宅等使用料滞納額の縮減 公営住宅収納率 （現年分：R5.3.31現在）98%→100%（目標値） 公営住宅収納率 （過年度分：R5.3.31現在）29%→50%（目標値） 定住促進住宅収納率 （現年分：R5.3.31現在）97%→99%（目標値） 定住促進住宅収納率 （過年度分：R5.3.31現在）8%→20%（目標値）	公園、児童遊園、緑地等の定期的なパトロールや点検を実施し、異常箇所については速やかに簡易補修するなど、利用者の安全確保に努めた。また、今年度、遊具点検で対処が必要と判断されたD判定の遊具は3基あったが、全て対処が済みであり、砂場砂検査で基準値以上となった8箇所の砂場についても砂場内の砂を全て入れ替え、適切な管理に努めた。また、住宅使用料の収納率については、公営住宅及び定住促進住宅ともに、現年度分の収納率は昨年度並みとなり、概ね目標を達成することができた。過年度分の使用料については、目標値を大きく下回っているが、夜間訪問徴収を行うなど徴収を強化し、今後は目標達成に向けて尽力していく。 ・公営住宅収納率（現年分：98%、過年度分：6%） ・定住促進住宅収納率（現年分：98%、過年度分：4.6%）	B