番号	橋梁名	路線名	架設年（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	管理者		所在地		点検結果		重要度			点検の時期					修繕の時期【凡例　□補修　△架替・撤去】					主な措置内容（R1以降）	LCC比較検討の有無※架替の場合	見込み対策費用（千円）
								市町村	担当課	県	市町村	年度	健全性	緊急輸送路	跨ぐ施設	迂回路の有無	R2	R3	R4	R5	R6	R2	R3	R4	R5	R6			
1	洞女喜橋	新道塩釜線	1992	31	63.50	6.50	PC中空床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H29	II	無	緊急輸送路	有			○									－	
2	利府橋	新道野中沢線	1992	31	40.20	6.50	PC中空床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H29	II	無	緊急輸送路	有			○									－	
3	金生橋	金生上ノ原線	1985	38	58.80	8.75	鋼箱桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H29	II	無	緊急輸送路	有			○									－	
4	津幌橋	しらかし台12-4号線	1982	41	44.00	12.00	PC箱桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H29	II	無	県道	有			○									－	
5	大沢橋	大沢東1号線	1990	33	37.00	12.00	PCT桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H29	II	無	県道	有			○									－	
6	風音橋	沢乙2号線	1982	41	19.40	6.00	鋼H桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H29	II	無	河川	有			○									－	
7	加瀬橋	北窪線	1967	56	25.40	4.50	鋼H桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
8	川袋橋	森郷勝負沢線	1967	56	25.50	4.00	鋼I桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	III	無	河川	有				○			□				当て板補修、断面修復ほか	－	50,000
9	蓮沼橋	蓮沼線	1970	53	23.20	3.00	鋼H桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
10	関根橋	関根線	1968	55	25.70	4.50	鋼H桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
11	在加瀬橋	在加瀬線	1980	43	35.40	8.80	PCT桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	III	無	河川	有				○				□			断面修復ほか	－	50,000
12	新風音橋	沢乙1号線	1980	43	28.30	10.00	PC中空床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
13	高嶋橋	沢乙1号線	1983	40	23.40	9.00	PC中空床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
14	青山大橋	青山花園線	1988	35	28.00	18.00	RCｱｰﾁ橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	市町村道	有				○								－	
15	新山路橋	横枕線	2004	19	38.00	10.00	PCT桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
16	横枕2号橋	横枕線	2004	19	17.30	9.80	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
17	新洞風Bb橋	西浦笠菅沢線	1999	24	7.30	11.60	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
18	新笠菅沢橋	菅谷沢乙線	1971	52	3.40	10.90	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
19	馬場崎橋	産野原馬場崎線	2001	22	4.00	10.00	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
20	塚元6-1号橋	塚元6-1号線	2008	15	3.90	6.00	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
21	八ヶ森橋	青山4-1号線	1991	32	43.00	4.00	RCｱｰﾁ橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	市町村道	有				○								－	
22	襞桜橋	菅谷神谷沢線	1998	25	4.50	15.41	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	II	無	河川	有				○								－	
23	新中道7-1号線	新中道7-1号線	2017	6	7.10	7.00	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	I	無	河川	有				○								－	
24	新中道橋	新砂押迎東浦線	2016	7	38.00	10.50	鋼単純非合成鈑桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	I	無	河川	有				○								－	
25	町頭Bb2号橋	新河原車両基地線	2017	6	12.50	2.00	PC単純鈑ｺﾝｸﾘｰﾄ桁橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	H30	I	無	河川	有				○								－	
26	北沢橋	神谷沢線	1971	52	4.10	5.00	RC床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
27	神谷沢橋	菅谷神谷沢線	1971	52	3.80	9.50	溝橋+RC床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
28	藤田橋	春日塩釜線	1979	44	7.40	7.00	RC床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
29	向田1号橋	赤沼浜田線	1971	52	2.60	9.50	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
30	塚元橋	塚元金沢線	1962	61	3.40	4.00	RC床版橋+石橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
31	金沢橋	塚元金沢線	1962	61	4.60	3.40	RC床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
32	宮ヶ崎橋	赤坂後沢線	1971	52	3.90	8.90	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
33	新洞風橋	西浦笠菅沢線	2000	23	3.00	10.00	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
34	東浦橋	新砂押迎東浦線	1971	52	4.00	4.00	RC床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
35	深山前橋	八幡崎前田線	1971	52	3.60	3.40	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
36	本郷Bb橋	新江渕砂押迎線	1980	43	5.10	6.70	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
37	第一砂押川Bb橋	新江渕砂押迎線	1980	43	13.00	6.50	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
38	町頭Bb橋	新河原車両基地線	1978	45	9.20	9.40	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
39	寺前橋	舘熊野堂線	1971	52	3.10	18.20	溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	I	無	河川	有					○							－	
40	勝負沢橋	金生勝負沢線	1971	52	13.80	5.00	PC中空床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
41	並松橋	新並松堀切前線	1971	52	3.20	9.90	床版橋+溝橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	
42	白石沢橋	しらかし台16-1号線	1981	42	10.30	16.00	PC床版橋	利府町	施設管理課	宮城県	利府町	R1	II	無	河川	有					○							－	